ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ:.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

55 ಕಂಡಿಕೆ 3 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ M.B. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

Asst. Executive Engineer
Project Sub Division-I
Dasarahalli Zone,
Bruhat Bangaluru Mahanagara Palike

56 A.E.E. 7/11/17

57 AE

ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿವರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ 9/11/2016 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 90 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 27/4/17 ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 78 ದಿವಸಗಳು ತಡವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ರೂ. 10380/- ಗಳನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಹಿ 17/5/17

58 (EE ರವರಿಗೆ) ದಂಡವಿಧಿಸಿ ನಿಯಮಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಿಸಿ, ಬಿಲ್ಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಡಲು.

59 AE

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 073

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ:.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

55 ಕಂಡಿಕೆ 3 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ M.B. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

Asst. Executive Engineer
Project Sub Division-I
Dasarahalli Zone,
Bruhat Bangaluru Mahanagara Palike

56 A.E.E. 7/11/17

57 AE

ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿವರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ 9/11/2016 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 90 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 27/4/17 ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 78 ದಿವಸಗಳು ತಡವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ರೂ. 10380/- ಗಳನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಹಿ 17/5/17

58 (EE ರವರಿಗೆ) ದಂಡವಿಧಿಸಿ ನಿಯಮಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಿಸಿ, ಬಿಲ್ಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಡಲು.

59 AE

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 073